



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI SPESA

N. 02

DATA 14/01/2019

OGGETTO: INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. SECONDO STRALCIO. INTERVENTO CODICE N°00612CL065. SCUOLA MEDIA STATALE P BORSELLINO. CUP H56E12000770001 - CIG: 6613766C59. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 99.571,28. – APPROVAZIONE ATTI TECNICO/CONTABILI STATO FINALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO

- che con nota prot. n. 0020326 del 28/08/2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria Sede Coordinata di Catanzaro - Via Crispi n. 33 - 88100 CATANZARO assunto al protocollo generale di questo Ente al n. 6146 del 31/08/2012, ha comunicato che il Comune di Santa Maria del Cedro risulta nell'elenco dei beneficiari per l'assegnazione del contributo per un importo di € 89.660,00 , “ intervento Codice n. 00612CAL065, convocando altresì il Beneficiario alla sottoscrizione della convenzione, da approvare dagli Organi preposti prima della sottoscrizione, secondo il calendario sotto indicato;
- che con nota (prot. n. 6146 del 15/09/2012) questo Ente ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria con Sede Coordinata di Catanzaro -Via Crispi n. 33 - 88100 CATANZARO, il nominativo del responsabile del procedimento, il nominativo autorizzato ad operare sul conto corrente infruttifero, il codice CUP e altresì trasmesso n. 3 copie in originale della convenzione debitamente firmate;
- che con provvedimento del 06/09/2012 prot. n° 6176, il Responsabili dei Servizi Tecnici di questo Comune ha nominato Responsabile del procedimento dei lavori di cui in oggetto il geom. Piero ADDUCI, dando successivamente indicazioni, allo stesso, di predisporre gli atti necessari per l'affidamento delle prestazioni professionali inerenti le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori ed accessorie, ai soggetti di cui all'art 90 comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) ed h) del D.Lgs 163 del 12.04.2006 codice dei contratti pubblici ;
- che in data 10/06/2013 con n. 10727 di protocollo, è stata stipulata la relativa convenzione regolante i rapporti Stato- Ente, poi approvata con Decreto del 07/04/2014 n. 5204 Registrato alla Corte dei Conti al Reg. 1. Fog. 2092 il 21/05/2014 di impegno di spesa di € 89.660,00;
- che con nota prot. n. 0009794 del 09/06/2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso la convenzione e comunicazione degli estremi del decreto di impegno e delle sue registrazioni afferente il finanziamento di € 89.660,00 ottenuto da questo Ente per poter eseguire gli interventi sul patrimonio scolastico

finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. Secondo Stralcio . INTERVENTO CODICE N°00612CL065. SCUOLA MEDIA STATALE P BORSELLINO;

- che con determina del responsabile del Servizio n. 323 del 19/09/2014 è stato affidato, nel rispetto delle normative vigenti, l'incarico professionale diretto alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura , contabilità coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché lo studio geologico all'arch. Angelo MARINO, nato a Santa Maria del Cedro il 7 agosto 1957 ivi residente in Via degli Ulivi n. 207 - 87020 Santa Maria del Cedro (CS), ed iscritto da oltre dieci anni all'albo degli architetti della Provincia di Cosenza col n° 419- codice fiscale: MRN NGL 57M07 C717E – CODICE CIG:X46066179D;
- che con delibera di giunta comunale n. 26 del 2 marzo 2016 è stato approvato il progetto esecutivo afferente gli interventi diretti alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. Secondo Stralcio. INTERVENTO CODICE N°00612CL065. SCUOLA MEDIA STATALE P BORSELLINO. CUP H56E12000770001 - CIG: 6613766C59. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 99.571,28. redatto dal tecnico incaricato Arch. Angelo MARINO, nato a Santa Maria del Cedro il 7 agosto 1957 ivi residente in Via degli Ulivi n. 207 - 87020 Santa Maria del Cedro (CS) per come riportato nel quadro economico allegato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
A	IMPORTO DEI LAVORI (A1...A3)			
A1	Lavori per opere civili		€ 79.261,44	
A2	Incidenza costi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3,18%	€ 2.519,04	
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	65,28%	€ 51.740,13	
	Importo lavori a base d'asta (A1-A2-A3)		€ 25.002,27	
	Importo lavori a base d'asta (A1-A2-A3)			€ 79.261,44
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	- IVA Lavori e opere civili (A1)	10%	€ 7.926,14	
B2	- art. 93 comma 7-bis, 7ter progettazione e innovazione 80% del 2% di A1	1,60%	€ 1.268,18	
B3	- art. 93 comma 7-bis, 7quater fondo progettazione e innovazione 20% del 2% di A1	0,40%	€ 317,05	
B4	- Imprevisti e pubblicazioni arrotondamenti	1,12%	€ 887,19	
	Sommano (B1+B2+B3+B4)		€ 10.398,56	€ 10.398,56
	TOTALE A)+B)			
C	SOMME A DISPOSIZIONE A CARICO DEL COMUNE			
C1	compensi tecnici progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione e in fase esecutiva		€ 7.811,54	
C2	- oneri previdenziali per le competenze tecniche a carico del comune 4% di C1	4,00%	€ 312,46	
C3	- IVA sui compensi tecnici (C1+C2) X22%	22,00%	€ 1.787,28	
	Sommano (C1+C2+C3)		€ 9.911,28	€ 9.911,28
	TOTALE GENERALE (A+B+C)			€ 99.571,28

- che con determinazione a contrattare di gara **n. 78 DEL 09/03/2016**, adottata dall'Ing. Giuseppe DURANTE – Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile del Procedimento Geom. Piero ADDUCI, l'Ente Appaltante è addivenuto alla determinazione di affidare l'appalto dei lavori di che trattasi a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell'art 57 comma 6 e art. 122 comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., per l'appalto a corpo dei lavori di: INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. SECONDO STRALCIO. INTERVENTO CODICE N°00612CL065. SCUOLA MEDIA STATALE P BORSELLINO. CUP H56E12000770001 - CIG: 6613766C59. Importo complessivo progettuale di euro di €. 99.571,28, di cui €. 79.261,44 per lavori compresi oneri per la sicurezza e costo manodopera e restanti €. 20.309,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che alla spesa per l'esecuzione degli interventi di che trattasi pari ai € 99.571,28 si farà fronte fino a € 89.660,00 con il contributo concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria con Sede Coordinata di Catanzaro - Via Crispi n. 33 - 88100 CATANZARO, nell'ambito del programma straordinario stralcio di interventi sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli

elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. Secondo Stralcio. INTERVENTO CODICE N°00612CL065. SCUOLA MEDIA STATALE P BORSELLINO. Importo complessivo € 89.660,00 - CODICE CUP. H56E12000760001, e la restante parte pari a € 9.911,28 dovuti al tecnico incaricato per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, si farà fronte con fondi del bilancio comunale derivanti da proventi di oneri di costruzioni;

- **che** con la medesima determinazione n. 78 del 09/03/2016, è stato definito lo schema di lettera di invito;
- **che con** lettera del 10 marzo 2016 prot. n. 1618 alla procedura negoziata sono stati n. 10 soggetti;
- che con determinazione del responsabile del procedimento determina n. 191 del 7 giugno 2016 è stato aggiudicati definitivamente alla ditta FRATELLI GERMANO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede in Santa Maria del Cedro, Via Laos n. 62, i lavori denominati: INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. SECONDO Stralcio
- che in data 27 luglio 2016 è stato stipulato il contratto di appalto Repertorio: 264 del 27/07/2016, con la ditta FRATELLI GERMANO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede in Santa Maria del Cedro, Via Laos n. 62,
- che l'Appaltatore ha prestato, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, apposita cauzione definitiva mediante fideiussione assicurativa n. G231/00A0601679 rilasciata in data 12/07/2016 dalla GROUPAMA, Agenzia di CETRARO (CS), con scadenza 12/07/2017 per l'importo di € 15.001,36 pari al 60,00% dell'appalto al netto d'Iva ai sensi dell'art. 113 comma 1 D.Lgs 163/06;
- che l'Appaltatore solleva il Comune da qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, per danni a persone e cose che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori. A tale scopo l'Appaltatore ha prestato polizza di responsabilità civile n.105843087, rilasciata in data 15/07/2016 dalla compagnia GROUPAMA, Agenzia di CETRARO (CS), con scadenza 14/07/2017, ai sensi dell'ex art. 125 del DPR 207/2010;

CONSIDERATO che si è proceduta alla consegna dei lavori sotto riserva di legge giusto verbale redatto;

VISTO il quadro economico post gara rimodulato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	IMPORTO DEI LAVORI (A1...A3)			
A	Lavori per opere civili			
A1	Incidenza costi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		79.261,44	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		2.519,04	
A3	costo mano d'opera		51.740,13	
	importo posto a base di gara		25.002,27	
	Ribasso Praticato	40,00%	10.000,91	
	importo dei lavori al netto del ribasso		15.001,36	
	sommano in uno €			€ 69.260,53
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B	IVA Lavori e opere civili (A1)	10%	€ 6.926,05	
B1	art. 93 comma 7-bis, 7ter progettazione e innovazione 80% del 2% di A1	1,60%	€ 1.268,18	
B2	art. 93 comma 7-bis, 7quater fondo progettazione e innovazione 20% del 2% di A1	0,40%	€ 317,05	
B3	Imprevisti e pubblicazioni arrotondamenti	7%	€ 4.848,24	
	Sommano (B1+B2+B3+B4)			€ 13.359,52
	SOMME A DISPOSIZIONE A CARICO DEL COMUNE			
C	compensi tecnici progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione e in fase esecutiva		€ 7.811,54	
C1	oneri previdenziali per le competenze tecniche a carico del comune 4% di C	4,00%	€ 312,46	
C2	IVA sui compensi tecnici (C1+C2)X22%	22,00%	€ 1.787,28	

Sommano (C1+C2+C3)	€ 9.911,28	€ 9.911,28
TOTALE GENERALE (A+B+C)	€	92.531,33
Importo complessivo dell'opera		99571,28
Economie di appalto	€	7.039,95

RICHIAMATA la determina n. 278 del 28 luglio 2016 con la quale sono stati approvati gli atti tecnici e contabili relativi al 1° stato avanzamento lavori, dai quali risulta che l'impresa appaltatrice, FRATELLI GERMANO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede LEGALE in SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) VIA LAOS,62 , Iscritta nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cosenza – P.I.V.A. n° 03 307 004 78, ha eseguito interventi per un importo complessivo netto pari a € 30.922,74 al netto del ribasso contrattuale del 40,00%;

CONSIDERATO che con determina n. 355 del 11/10/2016 sono stati approvati gli atti tecnici e contabili relativi al 2° stato avanzamento lavori, dai quali risulta che l'impresa appaltatrice, FRATELLI GERMANO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede LEGALE in SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) VIA LAOS,62 , Iscritta nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cosenza – P.IVA 03 070 040 781, da cui risultano lavori eseguiti per il complessivo importo netto di € 68.652,42, al netto del ribasso contrattuale del 40,00%, da cui sono dedotti:

- € 30.700,00 per certificato n. 1 di pagamento emesso per cui rimane un residuo credito netto all'impresa di € 37.952,42 oltre IVA AL 10%; che con la stessa determina n.355 del 11/10/2016 è stata liquidata è pagata la somma di € 6.577,00 in acconto al 2° SAL - mandato di pagamento n. 1500 del 12/10/2016

RICHIAMATE le ordinanze di liquidazione:

n.429 del 28/11/2016 con la quale si è proceduto al pagamento della somma di € 20.000,00 a favore della ditta FRATELLI GERMANO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede LEGALE in SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) VIA LAOS,62 , Iscritta nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cosenza – P.IVA 03 070 040 781 quale acconto sulle somme maturate al 2° sal dei lavori corrispondenti a € 34.783,00 iva nella misura del 10% compresa , nelle more dell'effettivo introito nelle casse comunale da parte del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,

n. 50 del 21/02/2017 con la quale si è proceduto al pagamento della somma di € 14.783,00 a favore della ditta FRATELLI GERMANO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede LEGALE in SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) VIA LAOS,62 , Iscritta nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cosenza – P.IVA 03 070 040 781 quale saldo sulle somme maturate al 2° sal dei lavori corrispondenti a € 14.783,00 iva nella misura del 10% compresa , nelle more dell'effettivo introito nelle casse comunale da parte ddel MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,

VISTO la nota datata 15 NOVEMBRE 2018 assunto al protocollo generale al n. 8564 con la quale il tecnico incaricato Arch. Angelo MARINO, nato a Santa Maria del Cedro il 7 agosto 1957 ivi residente in Via degli Ulivi n. 207 - 87020 Santa Maria del Cedro (CS), ed iscritto da oltre dieci anni all'albo degli architetti della Provincia di Cosenza col n° 419- codice fiscale: MRN NGL 57M07 C717E – CODICE CIG:X46066179D, ha trasmetto gli atti relativi allo stato finale ed in pari corale il libretto dei sottocomputi STATO FINALE, libretto delle misure STATO FINALE , registro di contabilità STATO FINALE, sommario del registro di contabilità STATO FINALE , stato finale lavori RELAZIONE SUL CONTO FINALRE, CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE bozza certificato di pagamento ;

VISTI gli atti tecnici e contabili relativi allo STATO FINALE DEI LAVORI, dai quali risulta che l'impresa appaltatrice, FRATELLI GERMANO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede LEGALE in SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) VIA LAOS,62, Iscritta nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cosenza – P.I.V.A. n° 03 307 004 78, predisposti dal Direttore dei Lavori e sottoscritti senza riserve dal rappresentante legale della predetta impresa, da cui risultano lavori eseguiti per il complessivo importo netto di € 69.260,53, al netto del ribasso contrattuale del 40,00%, da cui sono dedotti:

- € 68.300,00 per certificato n. 1 E N. 2 di pagamento emesso per cui rimane un residuo credito netto all'impresa di € 960,53 oltre IVA AL 10%;

VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori del 6/09/2014 redatto dopo la firma del contratto senza riserve da parte dell'impresa;

Visto il CONTRATTO DI APPALTO N° 264 DI REP. DEL 27/07/2016;
 SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE PER TERMINARE I LAVORI 14/09/2016
 i lavori sono stati ultimati il 14/09/2016 e pertanto in tempo utile

VISTO il certificato di pagamento n° 3 emesso dal Responsabile del Procedimento, da cui risulta potersi pagare all'impresa appaltatrice la somma netta di € 960,53 OLTRE IVA per il saldo sui lavori eseguiti, comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo del personale;

VISTO la fattura n. 01/19 del 10/01/2019 dell'importo complessivo di € 1.056,58 presentata dall'impresa appaltatrice, FRATELLI GERMANO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, di cui € 960,53 sui lavori eseguiti a tutto lo stato finale e i restanti € 96,05 per iva al 10%;

RISCONTRATA la regolarità dei predetti atti tecnici e contabili, e ritenuta la necessità di provvedere con urgenza alla loro approvazione con contestuale liquidazione del saldo dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, onde poter autorizzare il conseguente pagamento entro i termini fissati dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici;

VISTA la dichiarazione di non avvenuta cessione dei crediti dell'impresa appaltatrice, rilasciata dal direttore dei lavori;

RISCONTRATO che la suddetta somma da liquidare e pagare la ditta appaltatrice, il tecnico incaricato e il rup, trova riscontro nelle analoghe voci del quadro economico del progetto esecutivo approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 2 marzo 2016 e nella determina n. 191 del 7 giugno 2016

RISCONTRATO

- che la Regione Calabria - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria Sede Coordinata di Catanzaro ha provveduto all'emissione del dispositivo di accredito della prima rata acconto di €. 40.347,00 sull'importo del contributo concesso complessivamente pari a € 89.660,00 (reversale n. 3663 del 31/12/2014);
- che la Regione Calabria - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria Sede Coordinata di Catanzaro ha provveduto all'emissione del dispositivo di accredito della prima rata acconto di €. 40.347,00 sull'importo del contributo concesso complessivamente pari a € 89.660,00

CONSIDERATO necessario dover precedere all'approvazione degli atti di contabilità dello STATO FINALE e la liquidazione all'impresa appaltatrice, afferente la realizzazione degli INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. SECONDO Stralcio

DATO atto della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 5 comma 1, del regolamento comunale del sistema dei controlli interni;

VISTO l'art. 191 del T.U.E.L. n. 267/2000, e verificato il rispetto delle norme in esso previste per l'effettuazione delle spese;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale dei contratti;

Per i motivi tutti avanti espressi,

DETERMINA

1. **di approvare** gli atti tecnici e contabili relativi allo STATO FINALE DEI LAVORI, dai quali risulta che l'impresa appaltatrice, FRATELLI GERMANO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede LEGALE in SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) VIA LAOS,62, Iscritta nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cosenza – P.I.V.A. n° 03 307 004 78, predisposti dal Direttore dei Lavori e sottoscritti senza riserve dal rappresentante legale della predetta impresa, da cui risultano lavori eseguiti per il complessivo importo netto di € 69.260,53, al netto del ribasso contrattuale del 40,00%, da cui sono dedotti:
 - € 68.300,00 per certificato n. 1 E N. 2 di pagamento emesso
 per cui rimane un residuo credito netto all'impresa di € 960,53 oltre IVA AL 10%;
2. **di approvare** il certificato di pagamento n° 3 emesso dal Responsabile del Procedimento, da cui risulta potersi pagare all'impresa appaltatrice la somma netta di € 960,53 oltre IVA per il saldo sui lavori eseguiti, comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo del personale;
3. **di dare atto della** fattura n. 01/19 **del 10/01/2019** dell'importo complessivo di € **1.056,58** presentata dall'impresa appaltatrice, FRATELLI GERMANO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, di cui € 960,53 sui lavori eseguiti a tutto lo stato finale e i restanti € 96,05 per iva al 10%;
4. **di dare atto** del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
5. **di dare atto**
 - che la Regione Calabria - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria Sede Coordinata di Catanzaro ha provveduto all'emissione del dispositivo di accredito della prima rata acconto di €. 40.347,00 sull'importo del contributo concesso complessivamente pari a € 89.660,00 (reversale n. 3663 del 31/12/2014);
 - che la Regione Calabria - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria Sede Coordinata di Catanzaro a provveduto all'emissione del dispositivo di accredito della prima rata acconto di €. 40.347,00 sull'importo del contributo concesso complessivamente pari a € 89.660,00
6. **che** la Regione Calabria - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria Sede Coordinata di Catanzaro ha provveduto all'emissione del dispositivo di accredito della prima e seconda rata di acconto per un totale di € 76.715,23 sull'importo del contributo concesso complessivamente pari a € 89.660,00
7. **di liquidare** a favore della predetta impresa appaltatrice dei lavori, la complessiva somma di € 1.056,58 di cui € 960,53 per saldo dei lavori eseguiti, comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo del personale; e i restanti € 96,05 per Iva al 10%, così come risultano dal 3° ed ultimo Certificato di Pagamento;
8. **di dare atto** che al pagamento all'impresa appaltatrice dell'importo liquidato con il presente atto , sarà effettuato **mediante accredito bancario codice IBAN: IT84L0836581020003000034438 come da esplicita richiesta**,
9. **di versare** l'IVA relativa ai lavori pari a € 96,05 all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/72;
10. **di dare atto** che la suddetta somma da liquidare e pagare l'impresa trova riscontro nelle analoghe voci del quadro economico del progetto esecutivo approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 2 marzo 2016 e nella determina n. 191 del 7 giugno 2016

Santa Maria del Cedro, 10/01/2019

IL RUP
(Geom. Piero ADDUCI)
 F.to all'originale

=====

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA
SPESA**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 del Regolamento degli uffici e servizi comunali e degli articoli 49,153,163 e 191 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n° 267, **SI ATTESTA** la regolarità contabile dell'atto e la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Biagio FARACE)
F.to all'originale

Impegno n. 497/2015

=====

REG. PUBBLICAZIONI N. 6

PUBBLICAZIONE

La presente pubblicazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18/06/2009, n. 169, dall'art. 2, comma 5, del D.L. 30/12/2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. n. 167 del 2000.

Santa Maria del Cedro, 14/01/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to all'originale

Via Nazionale n. 16 - 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (Cosenza) - Tel. 0985/5453 Fax 0985/5510
Area tecnica